

#### Allgemein:

1. Zustand:
2. Kontroller der Verschlüsse inkl. Entleerungstüre: i. O.
3. Abschmierung aller Schmierpunkte: Ja
4. Verschleißgrenze vorderer Meillerhaken erreicht: Nein
5. Verschleißgrenze hinterer Meillerhaken erreicht: Nein
6. Schiebefunktion kalibriert:
7. Funktionskontrolle: Ja
8. Automatische Abschaltung vom Pressvorgang: i. O.
9. Inspektion der Not-Aus- und Starteinrichtung: i. O.
10. Zustandsleuchte, Start, Füllstandmeldungen: i. O.
11. Kontrolle Befreiungsschaltung: i. O.
12. Prüfung Sicherheitseinrichtungen: i. O.
13. Hauptschalter und Gerätesteckdose: i. O.
14. Deckel über der Einfüllung: i. O.
15. Gasdruckfedern, Schaniere und Verschluss: i. O.

#### Elektrisches System:

1. Kontrolle der Elektrik:
2. Kondenswasserbildung im Schaltkasten: i. O.
3. Überprüfung der Klemmen: i. O.
4. Motorschutzeinstellung Wert: A
5. Kabelverschraubungen: i. O.
6. Kontrolleder Elektrokabel: i. O.
7. Steckverbinder z.B. Fernbedienung: i. O.
8. Isolationsmessung Messwert:  $M\Omega$
9. Prüfen des Ölstandes im Tank:
10. Prüfen und Messen des Umschaltdrücke:

#### Hydrauliksystem:

1. Zustand der Hydraulikschläuche: i. O.
2. Rohr- und Schlauchleitung: i. O.
3. Einstellung vom Druckbegrenzungsventil: i. O.
4. Kontrolle des Hydrauliksystems:

5. Rohr- und Schlauchleitung: i. O.

6. Hydraulikverschraubungen: i. O.

7. Zylinder auf Undichtigkeiten prüfen: i. O.

8. Beschädigungen:

Sonstiges

1. Beschädigungen